



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCION DE ARQUITECTURA - MOP

INFORME DE INVERSION REGIONAL

DIRECCION DE ARQUITECTURA

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2008

PMG GESTION TERRITORIAL

DIVISION DE PLANIFICACION – DEPARTAMENTO DE ANALISIS

INVERSION MANDANTES REGIONALES ENERO-DICIEMBRE 2008 (FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMIENTOS)

En relación a los proyectos de mandantes, donde la Dirección de Arquitectura actúa como unidad técnica de ejecución, aproximadamente el 50% de esta inversión corresponde a encargos de Gobiernos Regionales y a financiamientos mixtos que incluye participación de los Gobiernos Regionales y otros, denominado “Múltiples Financiamientos”

El Programa de Mejoramiento de Gestión Territorial, incluye entre sus objetivos, difundir los avances en la inversión y las iniciativas que se encuentran en curso, para ello se ha preparado un reporte que se actualizará una vez al mes.

A continuación se presenta un resumen de los contratos con fondos regionales y los de “múltiple financiamiento” que se componen de aportes FNDR, Municipios u otro Servicio. Adicionalmente, se entrega un listado por región con la identificación de los contratos vigentes (FNDR y Múltiples Financiamiento).

Al cierre del mes de DICIEMBRE se identifican 276 contratos, 244 de fondos FNDR y 32 contratos de Múltiples Financiamientos . Del total de los contratos, 107 corresponden a diseños y 169 a obras.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de inversión por región, que incluye diseños y obras con tipo de fondo FNDR y Múltiples Financiamientos, del período enero a diciembre de 2008.

Luego se identifican los contratos por región.

Nota: Los montos expresados en la tabla resumen y en los cuadros siguientes por región, se encuentran expresados en pesos.

DIRECCION DE ARQUITECTURA INVERSION REGIONAL
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Región	D I S E Ñ O S y O B R A S						% inv. año Regional, respecto de la inversión del año Nacional
	N° Ctos.	Movimiento Financiero					
		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir		
15 ARICA	10	915.576.794	318.681.044	384.390.494	531.186.300	0,57%	
1 TARAPACA	10	743.988.396	576.505.134	585.911.650	158.076.746	1,03%	
2 ANTOFAGASTA	21	14.758.011.186	3.437.102.467	7.743.405.868	7.014.605.318	6,13%	
3 ATACAMA	25	8.354.526.865	6.263.669.336	7.755.741.676	598.785.189	11,18%	
4 COQUIMBO	20	10.974.572.124	4.666.003.832	7.979.205.264	2.995.366.860	8,33%	
5 VALPARAISO	5	2.003.170.047	251.363.654	1.423.037.178	580.132.869	0,45%	
6 LIBARTADOR B.O.	31	13.613.958.232	6.802.153.583	10.733.730.776	2.880.227.456	12,14%	
7 MAULE	28	16.105.737.615	10.967.200.255	11.602.585.344	4.503.152.271	19,57%	
8 BIO-BIO	11	10.109.269.046	2.773.916.634	4.667.800.594	5.441.468.452	4,95%	
9 ARAUCANIA	39	18.241.389.982	9.181.694.186	12.179.305.765	6.062.084.217	16,38%	
14 LOS RIOS	4	106.892.472	65.235.000	65.235.000	41.657.472	0,12%	
10 LOS LAGOS	37	18.981.686.569	7.572.067.018	15.040.970.221	3.940.716.348	13,51%	
11 AYSEN	10	5.366.120.510	1.368.308.424	3.777.030.806	1.589.089.704	2,44%	
12 PUNTA ARENAS	21	1.349.552.943	646.839.972	1.096.554.427	252.998.516	1,15%	
13 METROPOLITANA	4	1.221.113.836	1.155.766.250	1.170.215.309	50.898.527	2,06%	
TOTAL REGIONAL	276	122.845.566.617	56.046.506.789	86.205.120.372	36.640.446.245	100,00%	
16 NIVEL CENTRAL	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL NACIONAL	276	122.845.566.617	56.046.506.789	86.205.120.372	36.640.446.245		

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DE ARICA PARINACOTA
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	ARICA	PYARQ	AMPLI EDIFICIO MEDICO LEGAL DE ARICA	150	03-10-07	29-02-08		0	5.553.000	1.943.550	5.553.000	0
F.N.D.R.	CAMARONES	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE SAGUARA, CAMARONES	240	30-12-06	26-08-07		45	13.800.000	0	12.420.000	1.380.000
F.N.D.R.	CAMARONES	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE TULAPALCA, CAMARONES	240	30-12-06	26-08-07		115	13.800.000	0	12.420.000	1.380.000
F.N.D.R.	CAMARONES	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE MULLURI, CAMARONES	240	30-12-06	26-08-07		75	13.800.000	0	12.420.000	1.380.000
F.N.D.R.	CAMARONES	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE PARCOHAILLA, CAMARONES PROVINCIA DE ARICA	240	30-12-06	26-08-07		69	13.800.000	0	12.420.000	1.380.000
F.N.D.R.	CAMARONES	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE GUAÑACAGUA, CAMARONES, PROVINCIA DE ARICA	240	30-12-06	26-08-07		180	13.800.000	0	12.420.000	1.380.000
						Cttos.	6	484	74.553.000	1.943.550	67.653.000	6.900.000
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.	ARICA	CONST	MODULO SALA CUNA J. INFANTIL RAYITO DEL SOL, ARICA	200	14-05-08	29-11-08		315	150.340.602	150.340.602	150.340.602	0
F.N.D.R.	ARICA	CONST	MODULO DE SALA CUNA Y SALA MULTIUSO JARDIN INFANTIL DUMBO	180	18-12-08	15-06-09		0	268.505.819	0	0	268.505.819
F.N.D.R.	ARICA	CONST	MODULO SALA CUNA Y SALA MULTIUSO JARDIN INFANTIL CAMPANITA	180	02-12-08	30-05-09		0	276.630.252	20.849.771	20.849.771	255.780.481
F.N.D.R.	ARICA	CONST	MODULO DE SALA CUNA Y SALA MULTIUSO JARDIN INFANTIL AVIONCITO	220	14-05-08	19-12-08		337	145.547.121	145.547.121	145.547.121	0
						Cttos.	4	652	841.023.794	316.737.494	316.737.494	524.286.300
						Cttos.	10	1.136	915.576.794	318.681.044	384.390.494	531.186.300

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)

REGION DE TARAPACA

CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS

DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE SIPIZA, HUARA	150	12-10-07	09-03-08		0	14.000.000	4.900.000	4.900.000	9.100.000
F.N.D.R.	PICA	PYARQ	JARDIN INFANTIL TOÑITO EN MATILLA, PICA	90	21-11-07	18-02-08	03-09-08	0	3.918.000	3.134.400	3.918.000	0
F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE HUAVIÑA, HUARA	180	30-12-06	27-06-07		120	12.318.450	6.775.147	11.086.605	1.231.845
F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE USMAGAMA, HUARA	180	30-12-06	27-06-07		300	12.318.450	6.775.147	11.086.605	1.231.845
						Cttos.	4	420	42.554.900	21.584.694	30.991.210	11.563.690
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.	IQUIQUE	CONST	SALA CUNA JARDIN INFANTIL PAYASITO, IQUIQUE	210	28-03-08	23-10-08	13-10-08	293	108.240.172	108.240.172	108.240.172	0
F.N.D.R.	IQUIQUE	MEJOR	DIVERSAS AREAS ESCUELA ESPECIAL LOS TAMARUGOS	70	08-08-08	16-10-08	10-10-08	0	12.310.269	12.310.269	12.310.269	0
F.N.D.R.	IQUIQUE	CONST	SALA CUNA PECECITO, IQUIQUE	235	17-04-08	07-12-08	05-12-08	346	167.319.094	167.319.094	167.319.094	0
F.N.D.R.		CONST	Y EQUIPAMIENTO SALA CUNA IKE IKE , IQUIQUE	210	28-03-08	23-10-08	13-10-08	264	106.971.227	106.971.227	106.971.227	0
F.N.D.R.	IQUIQUE	REPOS	JARDIN INFANTIL RAYITOS DE SOL IQUIQUE	180	10-10-08	07-04-09		338	200.797.542	54.284.486	54.284.486	146.513.056
F.N.D.R.		CONST	SALA CUNA LOS PATITOS, IQUIQUE	210	28-03-08	23-10-08	21-10-08	271	105.795.192	105.795.192	105.795.192	0
						Cttos.	6	1.513	701.433.496	554.920.440	554.920.440	146.513.056
						Cttos.	10	1.933	743.988.396	576.505.134	585.911.650	158.076.746

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DE ANTOFAGASTA
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
F.N.D.R.	TOCOPILLA	PYARQ	CUARTEL DE BOMBEROS TOCOPILLA	122	24-06-08	23-10-08		0	11.557.000	11.557.000	11.557.000	0
F.N.D.R.	TOCOPILLA	ESAIE	EDIFICIO CONSISTORIAL	130	14-03-08	21-07-08	21-07-08	0	60.054.000	60.054.000	60.054.000	0
F.N.D.R.	MARIA ELENA	ESAIE	EDIFICIO MUNICIPAL MARIA ELENA	130	14-03-08	21-07-08	21-07-08	0	39.900.000	39.900.000	39.900.000	0
F.N.D.R.	CALAMA	PYARQ	CASA ACOGIDA VICTIMA DE LA VIF	216	28-12-07	30-07-08	30-07-08	106	20.040.000	20.040.000	20.040.000	0
F.N.D.R.	TOCOPILLA	ESAIE	CUARTEL POLICIA INVESTIGACIONES	180	28-07-08	23-01-09		0	40.050.000	26.032.500	26.032.500	14.017.500
F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	ESAIE	JARDIN INFANTIL MI BANDERITA CHILENA	235	22-05-08	11-01-09		0	35.700.000	14.280.000	14.280.000	21.420.000
F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	ESAIE	SML ANTOFAGASTA	288	05-12-07	17-09-08	17-09-08	0	21.348.000	21.251.000	21.251.000	97.000
F.N.D.R.	TOCOPILLA	PYARQ	4a COMISARIA CARABINEROS TOCOPILLA	141	16-05-08	03-10-08	03-10-08	1.378	25.950.000	18.165.000	18.165.000	7.785.000
F.N.D.R.	MARIA ELENA	PYARQ	MONUMENTOS HISTORICOS MARIA ELENA	180	10-07-08	05-01-09		0	75.000.000	60.000.000	60.000.000	15.000.000
F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	PYARQ	CUARTEL INVESTIGACIONES AFTA	110	24-06-08	11-10-08	14-10-08	0	2.311.000	2.311.000	2.311.000	0
						Cttos.	10	1.484	331.910.000	273.590.500	273.590.500	58.319.500

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Piz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	CONST	Y AMPL. CENTRO ABIERTO G. MISTRAL	300	14-04-07	07-02-08	05-02-08	603	302.718.624	53.218.143	302.718.624	0
ES FINANCIAMIENTO	CALAMA	AMPLI	ESCUELA D37 REPUBLICA DE BOLIVIA	565	28-06-06	13-01-08	07-01-08	0	1.262.743.627	63.491.169	1.262.743.627	0
ES FINANCIAMIENTO	ANTOFAGA STA	AMPLI	LICEO DOMINGO HERRERA	600	06-02-08	27-09-09		0	1.670.490.762	845.181.491	845.181.491	825.309.271
F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	CONST	LABOCAR AFTA	360	09-07-08	03-07-09		0	1.121.957.584	248.681.693	248.681.693	873.275.891
ES FINANCIAMIENTO	CALAMA	CONST	ESCUELA GRAN AV SUR CALAMA	632	25-05-06	15-02-08	20-02-08	4.073	2.099.928.288	267.263.188	2.099.928.288	0
F.N.D.R.	MARIA ELENA	MEJOR	PLAZAS LOCALIDAD MARIA ELENA	245	15-04-08	15-12-08		0	296.922.642	296.922.642	296.922.642	0
F.N.D.R.	TOCOPILLA	CONST	CENTRO ABIERTO JAVIERA CARRERA	378	13-04-07	24-04-08	22-05-08	560	425.226.804	90.276.570	402.330.021	22.896.783
F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	HABIL	CONSULTORIO JURIDICO NORTE	120	15-01-08	13-05-08	06-05-08	37	16.312.598	16.312.598	16.312.598	0
F.N.D.R.	CALAMA	CONST	Y AMPL. CENTRO ABIERTO ARCO IRIS CALAMA	371	29-11-07	03-12-08		630	337.286.823	337.286.824	337.286.824	-1
ES FINANCIAMIENTO	ANTOFAGA STA	AMPLI	LICEO EULOGIO GORDO	540	28-10-08	20-04-10		0	5.499.897.648	265.093.774	265.093.774	5.234.803.874
ES FINANCIAMIENTO	CALAMA	AMPLI	ESC. D49 VADO DE TOPATER	600	29-12-06	19-08-08	18-08-08	0	1.392.615.786	679.783.875	1.392.615.786	0
						Cttos.	11	5.902	14.426.101.186	3.163.511.967	7.469.815.368	6.956.285.818
						Cttos.	21	7.387	14.758.011.186	3.437.102.467	7.743.405.868	7.014.605.318

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)

REGION DE ATACAMA

CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS

DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
F.N.D.R.	DIEGO DE ALMAGRO	PYARQ	AMPLI LICEO M. MAGALAHES M.	150	08-07-06	04-12-06	04-12-06	1.823	21.850.000	7.647.500	21.850.000	0
F.N.D.R.	COPIAPO	ASES	CONST JARDIN INFANTIL LOS VOLCANES	210	19-08-08	16-03-09		725	162.000	81.000	81.000	81.000
F.N.D.R.	CHAÑARAL	ASES	REPOS. LICEO FEDERICO VARELA	240	19-08-08	15-04-09		6.348	5.371.000	1.961.192	1.961.192	3.409.808
F.N.D.R.	COPIAPO	PYARQ	JARDIN INFANTIL PULGARCITO	215	23-09-08	25-04-09		783	15.300.000	1.530.000	1.530.000	13.770.000
F.N.D.R.	COPIAPO	ASES	CONST. JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - INTEGRA	180	19-08-08	14-02-09		530	1.267.000	844.668	844.668	422.332
F.N.D.R.	COPIAPO	PYARQ	CONST. JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - INTEGRA	250	31-10-07	06-07-08	06-07-08	530	12.500.000	10.125.000	12.500.000	0
F.N.D.R.	COPIAPO	PYARQ	JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - JUNJI (ARQ.3)	150	09-12-08	07-05-09		0	3.250.000	0	0	3.250.000
F.N.D.R.	COPIAPO	PYARQ	CONST JARDIN INFANTIL LOS VOLCANES	258	19-12-07	01-09-08	01-09-08	725	21.000.000	15.750.000	15.750.000	5.250.000
F.N.D.R.	COPIAPO	ESPEC	JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - JUNJI (RI)	29	26-09-08	24-10-08	24-10-08	603	506.000	506.000	506.000	0
F.N.D.R.	COPIAPO	PYARQ	JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - JUNJI (ARQ.2 CP)	190	12-04-08	18-10-08	17-10-08	603	3.819.200	3.049.200	3.819.200	0
F.N.D.R.	COPIAPO	ESPEC	JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - JUNJI (TOPOG)	15	10-04-07	24-04-07	25-04-08	603	565.250	565.250	565.250	0
F.N.D.R.	CHAÑARAL	PYARQ	REPOS. LICEO FEDERICO VARELA	224	29-01-08	08-09-08	12-09-08	6.348	75.000.000	48.750.000	48.750.000	26.250.000
F.N.D.R.	COPIAPO	PYARQ	JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - JUNJI (ARQ.1 AL)	150	08-04-08	04-09-08	13-06-08	603	1.509.750	1.509.750	1.509.750	0
F.N.D.R.	COPIAPO	ASES	JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - JUNJI (AIF)	210	19-08-08	16-03-09		603	800.000	457.140	457.140	342.860
F.N.D.R.	COPIAPO	ESAIE	JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - JUNJI (ING)	73	21-11-08	01-02-09		603	4.200.000	840.000	840.000	3.360.000
					Cttos.	15	21.430	167.100.200	93.616.700	110.964.200	56.136.000	

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.	COPIAPO	MEJOR	INTEGRAL EDIFICIO P.L. GALLO -GORE	410	21-11-07	03-01-09		0	632.198.197	524.080.988	524.080.988	108.117.209
ES FINANCIAMIENTO	FREIRINA	REPOS	LICEO RAMON FREIRE S.	452	12-06-07	05-09-08		4.601	1.630.756.182	1.006.455.011	1.608.143.540	22.612.642
F.N.D.R.	COPIAPO	CONST	JARDIN INFANTIL AMANECER (2ªPUB)	420	12-06-07	04-08-08	25-07-08	907	574.649.553	325.634.254	463.550.147	111.099.406
F.N.D.R.	DIEGO DE ALMAGRO	CONST	BIBLIOTECA PUBLICA DA (PCR)	330	12-06-07	06-05-08	06-05-08	523	319.739.942	182.571.507	319.739.942	0
ES FINANCIAMIENTO	VALLENAR	REPOS	ESCUELA D N° 53	530	12-06-07	22-11-08		3.912	1.702.590.232	1.152.690.760	1.695.049.116	7.541.116
F.N.D.R.	ALTO DEL CARMEN	CONST	INTERNADO EDUCACION MEDIA AC (TD-PCR)	480	29-08-07	20-12-08		1.941	786.558.000	684.288.193	705.522.094	81.035.906
F.N.D.R.	ALTO DEL CARMEN	CONST	OFICINA VIVIENDA REG. CIVIL	265	06-11-07	27-07-08	24-07-08	200	87.675.338	87.675.338	87.675.338	0
F.N.D.R.	ALTO DEL CARMEN	CONST	LICEO ENSEÑANZA MEDIA (TD-PCR)	480	29-08-07	20-12-08		4.741	1.303.501.000	1.114.120.161	1.148.479.887	155.021.113
F.N.D.R.	COPIAPO	REPOS	AREA ADMINISTRATIVA CCP	420	04-12-07	26-01-09		800	1.148.558.221	1.091.336.424	1.091.336.424	57.221.797
F.N.D.R.	COPIAPO	ASESO	REPAR EDIFICIO CONSEJO REGIONAL	60	23-09-08	21-11-08	21-11-08	336	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
						Cttos.	10	17.961	8.187.426.665	6.170.052.636	7.644.777.476	542.649.189
TOTAL REGION						Cttos.	25	39.392	8.354.526.865	6.263.669.336	7.755.741.676	598.785.189

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DE COQUIMBO
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	LA SERENA	PYARQ	JARDIN INFANTIL JUNJI LAS COMPAÑIAS	180	17-11-07	14-05-08	14-05-08	1.379	24.425.000	24.425.000	24.425.000	0
F.N.D.R.	COQUIMBO	PYARQ	2ª COMISARIA COQUIMBO	150	15-05-08	11-10-08		2.877	51.790.000	31.074.000	31.074.000	20.716.000
F.N.D.R.	LA HIGUERA	PYARQ	JARDIN PUNTA COLORADA	90	30-04-08	28-07-08	03-09-08	139	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0
F.N.D.R.	OVALLE	PYARQ	CENTRO REINSENCION SOCIAL OVALLE	120	10-12-07	07-04-08	07-04-08	503	8.130.000	8.130.000	8.130.000	0
F.N.D.R.	PUNTAQUI	PYARQ	ESCUELA TERESITA DE LOS ANDES	150	05-11-08	03-04-09		1.168	21.500.000	0	0	21.500.000
						Cttos.	5	6.067	111.245.000	69.029.000	69.029.000	42.216.000

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero				
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir	
F.N.D.R.	COQUIMBO	REPOS	CENTRO LABORAL JEAN PIAGET	300	01-07-08	26-04-09		1.184	524.379.500	267.181.881	267.181.881	257.197.619	
F.N.D.R.	MONTE PATRIA	REPOS	ESCUELA BASICA DE CAREN	390	17-10-07	09-11-08		1.686	1.180.388.499	1.165.840.519	1.212.021.805	-31.633.306	
F.N.D.R.	OVALLE	CONST	SERVICIO MEDICO LEGAL DE OVALLE	285	26-10-07	05-08-08		274	229.949.562	201.079.670	229.559.349	390.213	
F.N.D.R.	LA SERENA	AMPLI	COMPLEJO POLICIAL IV REGION PICH	330	06-06-08	01-05-09		1.169	699.791.687	429.869.898	429.869.898	269.921.789	
ES FINANCIAMIENTO	LOS VILOS	AMPLI	ESCUELA DIEGO DE ALMAGRO	420	29-03-08	22-05-09		2.045	1.606.682.024	1.069.337.213	1.069.337.213	537.344.811	
F.N.D.R.	CANELA	REPOS	POSTA S.R.HUENTELAUQUEN NORTE	210	02-10-08	29-04-09		226	217.779.519	60.701.149	60.701.149	157.078.370	
F.N.D.R.	COMBARBALA	REPOS	ESCUELA COGOTI 18	360	08-10-08	02-10-09		1.234	1.029.745.133	92.453.885	92.453.885	937.291.248	
F.N.D.R.	OVALLE	REPOS	EDIF. DEPTO. PROVINCIAL DE EDUCACION DEL LIMARI	518	24-12-05	25-05-07	31-05-07	875	355.179.234	78.480.214	433.659.448	-78.480.214	
F.N.D.R.	ILLAPEL	REPOS	EDIF. CONSIST. MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	450	02-12-06	24-02-08	20-02-08	3.537	1.570.475.198	160.808.814	1.410.257.975	160.217.223	
F.N.D.R.	VICUÑA	CONST	E IMPLEMENTACION SALA CUNA DE VICUÑA	210	09-10-08	06-05-09		295	166.788.259	0	0	166.788.259	
F.N.D.R.	LOS VILOS	REPOS	ESCUELA DE CAIMANES	427	13-04-07	12-06-08	09-06-08	1.078	597.463.012	135.070.885	597.463.012	0	
F.N.D.R.	LA SERENA	REPOS	JARDIN INFANTIL RENACER	294	06-09-08	26-06-09		459	227.000.000	519.066	519.066	226.480.934	
ES FINANCIAMIENTO	LA SERENA	REPOS	COLEGIO CALETA SAN PEDRO	307	08-09-07	10-07-08	10-07-08	1.355	509.677.694	294.807.346	509.677.694	0	
F.N.D.R.	PAIHUANO	REPOS	CONSULTORIO RURAL DE PAIHUANO	360	09-05-08	03-05-09		1.104	896.125.930	551.022.491	551.022.491	345.103.439	
ES FINANCIAMIENTO	PAIHUANO	CONST	LICEO POLIVALENTE DE PAIHUANO	557	21-10-06	29-04-08	18-04-08	2.489	1.051.901.873	89.801.801	1.046.451.398	5.450.475	
					Cttos.			15	19.010	10.863.327.124	4.596.974.832	7.910.176.264	2.953.150.860
					Cttos.			20	25.076	10.974.572.124	4.666.003.832	7.979.205.264	2.995.366.860

**INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DE VALPARAISO
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008**

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
					Cttos.	0	0	0	0	0	0	
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.	VALPARAISO	CONSE	Conservación Ascensores Edificio Esmeralda	300	17-09-08	13-07-09		0	163.581.922	16.358.192	16.358.192	147.223.730
F.N.D.R.	SAN ANTONIO	CONST	CONSTRUCCION LICEO COMERCIAL PACIFICO SUR C43	330	15-02-07	10-01-08	22-01-08	1.954	684.865.425	33.101.269	678.511.634	6.353.791
F.N.D.R.	LA CRUZ	AMPLI	AMPLIACION DEPENDENCIAS INIA LA CRUZ	300	19-06-08	14-04-09		0	168.737.544	15.151.484	15.151.484	153.586.060
F.N.D.R.	LLAILLAY	REPOS	REPOSICION INFRAESTRUCTURA LICEO B-15- LLAY LLAY	340	16-02-07	21-01-08		734	568.075.269	41.812.110	568.075.269	0
F.N.D.R.	QUILLOTA	CONST	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION QUILLOTA--PETORCA	315	19-12-07	28-10-08		911	417.909.887	144.940.599	144.940.599	272.969.288
					Cttos.	5	3.599		2.003.170.047	251.363.654	1.423.037.178	580.132.869
TOTAL REGION					Cttos.	5	3.599		2.003.170.047	251.363.654	1.423.037.178	580.132.869

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DE LIBERTADOR B.O.
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	MALLOA	PYARQ	REPOSICION CUERTEL 1ª CIA DE BOMBEROS DE MALLOA	105	16-10-08	28-01-09		0	12.900.000	0	0	12.900.000
F.N.D.R.	RANCAGUA	ESAIE	TEATRO REGIONAL DE RANCAGUA	207	25-03-08	17-10-08	23-12-08	0	81.080.000	81.080.000	81.080.000	0
F.N.D.R.	NAVIDAD	PYARQ	REPOSICION CUARTEL 1ª CIA CUERPO BOMBEROS DE NAVIDAD	110	25-07-08	11-11-08	11-11-08	0	8.260.000	8.260.000	8.260.000	0
F.N.D.R.	RANCAGUA	ASES	A LA INSP. FISCAL - ESPECIALIDAD: CLIMATIZACION	90	14-10-08	11-01-09		0	1.200.000	600.000	600.000	600.000
F.N.D.R.	RANCAGUA	ASES	A LA INSP. FISCAL - ESPECIALIDAD: PRODUCCION ESCENOGRAFICA	60	26-09-08	24-11-08		0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F.N.D.R.	RANCAGUA	ASES	A LA INSP. FISCAL - ESPECIALIDAD: ACUSTICA	60	26-09-08	24-11-08		0	1.200.000	600.000	600.000	600.000
F.N.D.R.	PALMILLA	PYARQ	MEJ. CUARTEL 2º CIA BOMBEROS EL HUIQUE, PALMILLA	150	27-12-07	24-05-08	31-07-08	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0
						Cttos.	7	0	123.640.000	108.040.000	108.040.000	15.600.000

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE OBRA												
ES FINANCIAMIENTO	SAN FERNANDO	AMPLI	Y MEJORAMIENTO COLEGIO ISABEL LA CATOLICA	450	21-11-07	12-02-09		3.365	763.474.305	691.522.425	691.522.425	71.951.880
ES FINANCIAMIENTO	SAN FERNANDO	AMPLI	Y MEJ. ESCUELA JORGE MUÑOZ SILVA (obra)	300	15-05-08	10-03-09		3.222	780.169.636	608.061.136	608.061.136	172.108.500
F.N.D.R.	SAN FERNANDO	ASESO	APOYO TECNICO A LA INSPECCION FISCAL DE OBRA	150	18-06-08	14-11-08		0	5.080.000	5.080.000	5.080.000	0
F.N.D.R.	PERALILLO	REPOS	POSTA POBLACION COMUNA DE PERALILLO	240	24-07-07	19-03-08	18-03-08	226	114.620.000	29.407.104	114.620.000	0
ES FINANCIAMIENTO	SAN FERNANDO	AMPLI	Y MEJORAMIENTO LICEO NEANDRO SCHILLING	530	09-05-07	19-10-08	10-10-08	3.785	1.481.834.990	675.494.029	1.472.323.153	9.511.837
F.N.D.R.	REQUINOA	AMPLI	ESCUELA G-217 CAMPO LINDO SECTOR EL ABRA	330	10-06-08	05-05-09		1.651	529.898.812	305.234.551	305.234.551	224.664.261
F.N.D.R.	REQUINOA	AMPLI	ESCUELA DAVID DEL CURTO LAS MERCEDES G-219	270	27-06-08	23-03-09			350.398.003	126.077.945	126.077.945	224.320.058
F.N.D.R.	SANTA CRUZ	REPOS	ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ	360	27-07-07	20-07-08	18-07-08	1.382	698.077.224	130.194.410	698.077.224	0
F.N.D.R.	SAN FERNANDO	ASESO	APOYO TECNICO INSPECCION FISCAL DE OBRA	300	23-11-07	17-09-08	17-09-08	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0
F.N.D.R.	SANTA CRUZ	REPOS	ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ (CONTRATO DECLADO SIN EFECTO RES. DA. 03 12/01/2007)	360	16-11-06	10-11-07		1.382	456.489.666	0	0	456.489.666
F.N.D.R.	GRANEROS	REPOS	SEGUNDA COMISARIA CARABINEROS DE GRANEROS	380	08-08-07	21-08-08	29-08-08	1.692	616.764.655	557.116.220	616.764.655	0
ES FINANCIAMIENTO	RANCAGUA	REPOS	Y AMPLIACION ESCUELA ISABEL RIQUELME	442	26-06-07	09-09-08	08-09-08	1.764	603.765.752	380.424.839	603.765.752	0
F.N.D.R.	RANCAGUA	ASESO	APOYO TECNICO PARA ESCUELA ISABEL RIQUELME	240	28-11-07	24-07-08		0	7.040.000	6.160.000	7.040.000	0
ES FINANCIAMIENTO	SAN FERNANDO	AMPLI	Y MEJORAMIENTO ESCUELA ABEL BOUCHON (obra)	330	16-05-08	10-04-09		3.096	489.961.476	284.767.559	284.767.559	205.193.917

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero				
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir	
F.N.D.R.	RANCAGUA	ASESO	APOYO TECNICO LICEO OSCAR CASTRO DE RANCAGUA	480	18-08-07	09-12-08		0	16.000.000	8.000.000	12.000.000	4.000.000	
ES FINANCIAMIENTO	RANCAGUA	AMPLI	LICEO OSCAR CASTRO DE RANCAGUA	600	13-04-07	02-12-08		7.129	2.478.845.098	865.070.663	1.852.109.726	626.735.372	
F.N.D.R.	SAN FERNANDO	AMPLI	CUARTEL POLICIA INVESTIGACIONES SAN FERNANDO	305	12-12-07	11-10-08	13-10-08	369	250.851.326	250.851.326	250.851.326	0	
F.N.D.R.-BID	SAN FERNANDO	RESTA	IGLESIA SAN FRANCISCO DE SAN FERNANDO	420	07-10-08	30-11-09		1.895	934.741.458	65.089.493	65.089.493	869.651.965	
F.N.D.R.	LITUECHE	CONST	POSTA RURAL DE PULIN, COMUNA DE LITUECHE	240	22-09-07	18-05-08	17-05-08	228	221.000.000	176.741.069	221.000.000	0	
F.N.D.R.	PERALILLO	CONST	SALA CUNA PERALILLO URBANO	250	21-11-07	27-07-08	24-07-08	185	178.911.603	178.911.603	178.911.603	0	
F.N.D.R.	PICHILEMU	RESTA	HABILITACION EX CASINO ROSS DE PICHILEMU	440	08-08-07	20-10-08	20-10-08	1.839	660.892.242	504.947.180	660.892.242	0	
ES FINANCIAMIENTO	SAN FERNANDO	AMPLI	Y MEJORAMIENTO ESCUELA WASHINGTON VENEGAS	360	26-07-07	19-07-08	17-07-08	1.772	739.088.610	362.203.269	739.088.610	0	
F.N.D.R.	REQUINOA	REPOS	RELOC. ESCUELA DR. ALBERT SCHWEITZER F-549	351	21-08-07	05-08-08	05-08-08	1.450	572.840.000	468.001.394	572.840.000	0	
ES FINANCIAMIENTO	REQUINOA	AMPLI	Y MEJO. ESCUELA BERTA SAAVEDRA, LOCAL 3	272	26-09-06	24-06-07	27-06-07	1.478	531.573.376	6.757.368	531.573.376	0	
						Cttos.	24	37.907	13.490.318.232	6.694.113.583	10.625.690.776	2.864.627.456	
TOTAL REGION							Cttos.	31	37.907	13.613.958.232	6.802.153.583	10.733.730.776	2.880.227.456

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DEL MAULE
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	SAN CLEMENTE	PYARQ	POLIDEPORTIVO SAN CLEMENTE	195	23-10-07	04-05-08	23-04-08	3.720	34.500.000	24.150.000	34.500.000	0
F.N.D.R.	SAN CLEMENTE	PYARQ	EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CLEMENTE	371	08-01-08	12-01-09		2.015	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0
F.N.D.R.	SAN JAVIER	PYARQ	ESC. F-246 TABONTINAJA SAN JAVIER	175	22-12-07	13-06-08	12-06-08	820	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0
F.N.D.R.	CAUQUENES	PYARQ	CUARTEL POLICIAL PICH CAUQUENES	165	03-01-08	15-06-08	18-06-08	432	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0
F.N.D.R.	CAUQUENES	PYARQ	TEATRO MUNICIPAL CAUQUENES	195	01-07-08	11-01-09		0	15.770.000	9.462.000	9.462.000	6.308.000
F.N.D.R.	TALCA	PYARQ	CASA ACOGIDA MUJERES VICTIMAS VIF - TALCA	165	22-12-07	03-06-08	12-06-08	1.109	22.900.000	22.900.000	22.900.000	0
F.N.D.R.	PARRAL	PYARQ	TEATRO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL PARRAL	195	31-10-07	12-05-08	28-02-08	1.997	43.000.000	17.200.000	30.100.000	12.900.000
F.N.D.R.	CONSTITUCION	PYARQ	HABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL I.M. CONSTITUCIÓN	377	22-12-07	01-01-09		1.787	48.333.000	20.800.000	20.800.000	27.533.000
						Cttos.	8	11.880	220.603.000	150.612.000	173.862.000	46.741.000

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
F.N.D.R.	CURICO	REPOS	JARDIN INFANTIL BETTY CURICO	390	16-10-08	09-11-09		1.395	677.758.596	0	0	677.758.596
F.N.D.R.	TALCA	REPOS	ESCUELA PEDRO GONZALEZ CUREPTO	450	09-01-08	02-04-09		4.769	2.259.488.655	1.389.522.581	1.389.522.581	869.966.074
ES FINANCIAMIENTO	ROMERAL	CONST	CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO SAN PEDRO	450	08-01-08	01-04-09		443	688.803.861	344.171.882	344.171.882	344.631.979
F.N.D.R.	COLBUN	REPOS	ESC. F-533 PANIMAVIDA COLBUN	470	07-06-07	18-09-08	17-09-08	3.706	1.015.030.342	562.411.714	997.145.588	17.884.754
F.N.D.R.	LINARES	MEJOR	ALAMEDA VALENTIN LETELIER LINARES	360	06-11-07	30-10-08	12-09-08	0	1.940.900.114	1.898.083.223	1.940.900.114	0
F.N.D.R.	TALCA	CONST	LABORATORIO CIENTIFICO PICH REGIONAL	320	08-01-08	22-11-08		659	480.685.615	479.706.369	479.706.369	979.246
F.N.D.R.	SAN CLEMENTE	REPOS	SAN JUAN APOSTOL SAN CLEMENTE	330	13-12-07	06-11-08		1.089	607.700.100	600.766.370	606.766.370	933.730
F.N.D.R.	LINARES	REPOS	JARDIN INFANTIL PETETIN, VILLA ALEGRE	330	16-10-08	10-09-09		964	523.644.178	43.865.499	43.865.499	479.778.679
ES FINANCIAMIENTO	CURICO	REPOS	ESCUELA AGUAS NEGRAS CURICO	390	05-01-08	28-01-09		3.448	1.418.662.747	1.061.300.967	1.061.300.967	357.361.780
F.N.D.R.	LINARES	CONST	TALLER CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO LINARES	150	08-10-08	06-03-09		240	47.941.069	19.097.459	19.097.459	28.843.610
F.N.D.R.	CURICO	REPOS	REPOSICION MURO PERIMETRAL CCP CURICO	90	05-08-08	02-11-08	17-11-08	0	49.319.749	45.850.021	45.850.021	3.469.728
ES FINANCIAMIENTO	TALCA	RESTA	MUSEO REGIONAL DE TALCA	360	08-01-08	01-01-09		0	384.232.149	383.092.999	383.092.999	1.139.150
F.N.D.R.	LINARES	REPOS	REPOS. C/EQUIP. ESC F-501 LA PALMILLA LINARES(OBRAS INCONCLUSAS)	200	25-11-08	12-06-09		0	481.233.511	157.184.000	157.184.000	324.049.511

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.	ROMERAL	CONST	ROMERAL(terminacion obras inconclusas por liquidacion anticipada)	120	29-05-08	25-09-08	26-09-08	0	65.828.211	65.828.211	65.828.211	0
F.N.D.R.	EMPEDRADO	REPOS	LICEO SAN IGNACIO EMPEDRADO	420	23-10-07	15-12-08		3.398	1.596.528.050	1.453.496.068	1.497.844.056	98.683.994
F.N.D.R.	LINARES	REPOS	ESC. PARVULOS SEMILLITA	240	19-08-08	15-04-09		618	317.653.057	29.418.331	29.418.331	288.234.726
F.N.D.R.	MOLINA	REPOS	OFICINA REGISTRO CIVIL MOLINA	455	18-10-07	14-01-09		260	115.648.624	79.053.781	79.053.781	36.594.843
ES FINANCIAMIENTO	ROMERAL	REPOS	LICEO A.ALESSANDRI ROMERAL	450	09-01-08	02-04-09		3.299	2.479.635.428	1.577.591.375	1.577.591.375	902.044.053
F.N.D.R.	LINARES	AMPLI	DORMITORIOS Y BAÑOS 1° COM. LINARES	345	28-12-07	06-12-08		667	388.079.618	364.022.800	364.022.800	24.056.818
F.N.D.R.- BID	VILLA ALEGRE	REPOS	INT. LICEO C-37 H. LOBOS ARIAS DE VILLA ALEGRE	225	23-10-07	03-06-08	09-06-08	0	346.360.941	262.124.605	346.360.941	0
						Cttos.	20	24.955	15.885.134.615	10.816.588.255	11.428.723.344	4.456.411.271
TOTAL REGION						Cttos.	28	36.835	16.105.737.615	10.967.200.255	11.602.585.344	4.503.152.271

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DE LA ARAUCANIA
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Piz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	ERCILLA	PYARQ	CENTRO SALUD FAMILIAR RURAL	120	21-05-08	17-09-08		0	29.400.000	8.820.000	8.820.000	20.580.000
F.N.D.R.	ERCILLA	PYARQ	CENTRO SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL	60	05-12-08	02-02-09		0	22.000.000	0	0	22.000.000
F.N.D.R.	VILLARRICA	PYARQ	ESCUELA F-761 VOIPIR ÑANCUL	120	14-09-07	11-01-08	14-01-08	0	28.500.000	11.400.000	28.500.000	0
F.N.D.R.	CURARREH UE	PYARQ	CUARTEL DE CARABINEROS TENENCIA FRONTERIZA, CURARREHUE	185	24-07-08	24-01-09		1.101	21.000.000	6.300.000	6.300.000	14.700.000
F.N.D.R.	COLLIPULLI	PYARQ	EDIFICIO CONSISTORIAL	150	13-12-07	10-05-08		0	46.271.612	37.017.290	37.017.290	9.254.322
F.N.D.R.	LONQUIMAY	PYARQ	REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE LONQUIMAY	90	28-08-08	25-11-08		13.482	18.214.000	15.314.000	15.314.000	2.900.000
F.N.D.R.	GALVARINO	PYARQ	REPOSICION PARCIAL ESCUELA EL CAPRICHIO GALVARINO	90	28-08-08	25-11-08		0	18.214.000	2.900.000	2.900.000	15.314.000
F.N.D.R.	TOLTEN	PYARQ	NORMALIZACION COMPLEJO EDUCACIONAL MARTIN KLEINKNECHT,TOLTEN	154	11-06-08	11-11-08		0	54.250.000	0	0	54.250.000
F.N.D.R.	CURARREH UE	PYARQ	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EPEUKURA	90	15-10-08	12-01-09		0	5.000.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000
F.N.D.R.	RENAICO	PYARQ	CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL	134	08-05-08	18-09-08	25-11-08	1.582	30.000.000	21.000.000	21.000.000	9.000.000
F.N.D.R.	CURARREH UE	PYARQ	CUARTEL 1° CIA. BOMBEROS	90	28-08-08	25-11-08		0	12.850.000	4.371.000	4.371.000	8.479.000
F.N.D.R.	ERCILLA	PYARQ	REPOSICION PLAZA COMUNITARIA DE ERCILLA	90	28-08-08	25-11-08		11.821	12.850.000	2.054.000	2.054.000	10.796.000
						Cttos.	12	27.986	298.549.612	110.676.290	127.776.290	170.773.322

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.	PERQUENC O	HABIL	CENTRO CULTURAL COMUNA DE PERQUENCO	330	16-10-08	10-09-09		1.015	577.820.344	65.009.736	65.009.736	512.810.608
F.N.D.R.	GALVARINO	REPOS	PLAZA DE ARMAS GALVARINO	210	21-09-07	17-04-08	18-04-08	12.427	318.283.778	221.283.895	318.283.777	1
F.N.D.R.	GALVARINO	REPOS	INTERNADO DE HOMBRES ESCUELA RIO QUILLEM	330	16-05-08	10-04-09		0	650.646.016	468.880.073	468.880.073	181.765.943
F.N.D.R.	LAUTARO	CONST	CENTRO CULTURAL	310	23-04-08	26-02-09		2.260	1.385.394.325	984.557.969	984.557.969	400.836.356
F.N.D.R.		REPOS	EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD CHOL CHOL	405	11-07-07	18-08-08		1.447	619.080.378	406.576.777	619.080.326	52
F.N.D.R.	LUMACO	REPOS	INTERNADO ESCUELA F-174	300	08-06-07	02-04-08	27-03-08	918	392.555.735	67.809.384	392.555.735	0
F.N.D.R.	PERQUENC O	REPOS	LICEO C-45 ISABEL POBLETE VARGAS	400	14-03-08	17-04-09		3.755	1.727.563.807	1.143.175.495	1.143.175.495	584.388.312
F.N.D.R.	COLLIPULLI	REPOS	INTERNADO MASCULINO	360	22-10-08	16-10-09		1.460	816.955.334	55.342.536	55.342.536	761.612.798
F.N.D.R.	VICTORIA	CONST	INTERNADO LICEO B-11 MANUEL MONTT	420	24-09-08	17-11-09		0	1.179.964.705	191.775.941	191.775.941	988.188.764
F.N.D.R.	CURARREH UE	REPOS	INTERNADO COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR FCO. VALDES S.	540	26-04-07	16-10-08	08-08-08	3.214	1.906.615.624	1.104.798.785	1.906.615.624	0
F.N.D.R.	NUEVA IMPERIAL	REPAR	Y AMPLIACION LICEO B-17	360	21-09-07	14-09-08		0	720.000.017	590.662.403	709.962.154	10.037.863
F.N.D.R.	LUMACO	CONST	PLAZA INTERCULTURAL	240	28-08-07	23-04-08	21-04-08	0	279.981.177	43.903.911	279.981.177	0
F.N.D.R.	CURACAUTI N	AMPLI	ESCUELA PATRICIO CHAVEZ SOTO	465	29-08-07	05-12-08	21-11-08	0	780.021.440	506.065.900	759.776.517	20.244.923

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.		REPOS	II ETAPA ESCUELA E-263	360	11-08-07	04-08-08	18-07-08	1.771	762.373.057	344.192.528	694.306.851	68.066.206
F.N.D.R.	LAUTARO	CONST	GIMNASIO BARRIO NORTE	300	15-01-08	09-11-08	07-11-08	1.266	417.250.260	417.250.260	417.250.260	0
F.N.D.R.	VILLARRICA	REPOS	INTERNADO DEL LICEO C-39 ARAUCANIA	330	07-06-08	02-05-09		1.081	604.590.550	477.153.913	477.153.913	127.436.637
F.N.D.R.	ERCILLA	AMPLI	EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	294	26-06-07	14-04-08	11-04-08	720	260.740.720	64.740.248	260.740.720	0
F.N.D.R.	TEODORO SCHMIDT	REPOS	RETEN DE CARABINEROS	270	23-11-07	18-08-08		380	234.681.828	214.681.828	234.681.828	0
F.N.D.R.	TEODORO SCHMIDT	CONST	CONSULTORIO GENERAL RURAL HUALPIN	270	22-08-07	17-05-08	19-05-08	0	340.825.727	163.274.313	340.825.727	0
F.N.D.R.	CURARREHUE	REPOS	RETEN DE CARABINEROS CATRIPULLI	270	11-12-07	05-09-08	02-09-08	380	262.853.557	248.302.450	267.234.450	-4.380.893
F.N.D.R.	LOS SAUCES	AMPLI	EDIFICIO MUNICIPAL LOS SAUCES	330	14-07-07	07-06-08	06-06-08	1.281	369.897.992	200.138.877	369.897.992	0
F.N.D.R.	TOLTEN	REPOS	POSTA SALUD RURAL SECTOR CAMAGUEY POCOYAN	210	04-12-07	30-06-08	25-06-08	195	80.907.431	77.898.135	80.898.135	9.296
F.N.D.R.	CURACAUTIN	REPOS	JARDIN INFANTIL PINOCHO	300	16-10-08	11-08-09		665	469.432.007	202.930.311	202.930.311	266.501.696
F.N.D.R.	LONCOCHE	REPOS	JARDIN INFANTIL LONCOCHE	300	08-03-08	01-01-09		710	423.236.648	385.852.227	385.852.227	37.384.421
F.N.D.R.		REPOS	CENTRO ABIERTO BETANIA	240	25-03-08	19-11-08	10-12-08	0	369.975.110	332.977.599	332.977.599	36.997.511
F.N.D.R.	LONQUIMAY	REPOS	ESCUELA F-277 EL NARANJO	420	19-12-08	11-02-10		2.600	1.899.410.401	0	0	1.899.410.401
F.N.D.R.	MELIPEUCO	REPOS	POSTA SALUD RURAL SANTA MARIA LLAIMA	200	28-12-07	14-07-08	10-07-08	177	91.782.402	91.782.402	91.782.402	0
					Cttos.		27	37.722	17.942.840.370	9.071.017.896	12.051.529.475	5.891.310.895
TOTAL REGION					Cttos.		39	65.708	18.241.389.982	9.181.694.186	12.179.305.765	6.062.084.217

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DE LOS RIOS
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Piz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	RIO BUENO	PYARQ	MEJORAMIENTO ESCUELA RIO BUENO	170	27-03-08	12-09-08		470	53.895.000	53.895.000	53.895.000	0
F.N.D.R.	VALDIVIA	PYARQ	CONSERVACION Y REMODELACION SML. VALDIVIA	165	16-12-08	29-05-09		0	14.417.472	0	0	14.417.472
F.N.D.R.	S. JOSE DE LA MARIQUINA	PYARQ	REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	175	12-09-08	05-03-09		0	12.080.000	6.040.000	6.040.000	6.040.000
F.N.D.R.	VALDIVIA	PYARQ	REPOSICION DE LA SUBCOMISARIA GRAL. OSCAR CRISTI GALLO	175	11-11-08	04-05-09		0	26.500.000	5.300.000	5.300.000	21.200.000
					Cttos.	4		470	106.892.472	65.235.000	65.235.000	41.657.472
CONTRATOS DE OBRA												
					Cttos.	0		0	0	0	0	0
TOTAL REGION					Cttos.	4		470	106.892.472	65.235.000	65.235.000	41.657.472

**INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DE LOS LAGOS
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008**

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	LOS MUERMOS	PYARQ	AMPLIACION INTERNADO LICEO PUNTA DE RIELES	145	22-02-08	15-07-08		1.200	24.350.000	24.350.000	24.350.000	0
F.N.D.R.	FRESIA	PYARQ	REPOSICION INTERNADO LICEO C IBAÑEZ DEL CAMPO FRESIA	150	05-08-08	01-01-09		0	22.600.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
F.N.D.R.	PUYEHUE	PYARQ	REPOSICION ESCUELA F-473 LOS PELLINES	155	25-08-07	26-01-08	02-06-08	1.394	21.600.000	10.800.000	21.600.000	0
F.N.D.R.	HUALAIHUE	PYARQ	REPOSICION PARCIAL Y MEJORAMIENTO ESCUELA E INTERNADO ANTUPIREN	160	22-09-07	28-02-08		2.242	42.890.000	21.445.000	42.890.000	0
F.N.D.R.	QUEILEN	PYARQ	REPOSICION DEL CUARTEL DEL RETEN DE CARABINEROS QUEILEN	170	29-12-07	15-06-08		493	5.500.000	0	0	5.500.000
F.N.D.R.	PUERTO MONTT	PYARQ	REPOSICION ESCUELA RURAL CHAMIZA DE PUERTO MONTT	195	17-10-08	29-04-09		3.110	41.250.000	0	0	41.250.000
F.N.D.R.	QUELLON	PYARQ	REPOSICION DE LA SUBCOMISARIA DE CARABINEROS QUELLON	195	04-03-08	14-09-08		1.502	30.500.000	30.500.000	30.500.000	0
F.N.D.R.	COCHAMO	PYARQ	CENTRO DE SALUD COCHAMO	170	23-02-07	11-08-07	26-03-08	897	15.930.000	8.730.000	15.930.000	0
F.N.D.R.	QUEMCHI	PYARQ	POSTA DE SALUD RURAL MECHUQUE	100	13-07-07	20-10-07	28-10-07	209	2.800.000	1.400.000	2.800.000	0
F.N.D.R.	CASTRO	PYARQ	MEJORAMIENTO EDIFICIO SSPP CASTRO	235	28-12-06	19-08-07		3.035	37.863.710	13.841.855	18.931.855	18.931.855

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	OSORNO	PYARQ	CONSTRUCCION TEATRO DE LAS ARTES DE OSORNO	193	12-10-07	21-04-08		4.140	79.890.000	63.912.000	79.890.000	0
F.N.D.R.	SAN JUAN DE LA COSTA	PYARQ	REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFQUEN	165	10-08-07	21-01-08		3.929	54.200.000	0	27.100.000	27.100.000
F.N.D.R.	OSORNO	PYARQ	REPOSICION ESCUELA RURAL DE PICHIL OSORNO	160	29-11-07	06-05-08		3.030	46.750.000	14.025.000	23.375.000	23.375.000
F.N.D.R.	OSORNO	ESPEC	ANALISIS E INFORME MECANICA DE SUELOS	30	25-01-07	23-02-07		0	1.606.500	1.606.500	1.606.500	0
F.N.D.R.	PUERTO MONTT	PYARQ	CONSTRUCCION NUEVA ESCUELA LOCALIDAD ALERCE	195	31-12-08	13-07-09		0	108.000.000	0	0	108.000.000
F.N.D.R.	QUEILEN	PYARQ	REPOSICION ESCUELA RURAL ALVARO VARGAS M SANTA MARIA	172	14-12-07	02-06-08		1.067	14.000.000	11.900.000	11.900.000	2.100.000
F.N.D.R.	COCHAMO	PYARQ	REPOSICION RETEN DE CARABINEROS COCHAMO	195	24-07-08	03-02-09		500	10.560.000	2.112.000	2.112.000	8.448.000
F.N.D.R.	OSORNO	PYARQ	REPOSICION PREFECTURA DE CARABINEROS DE OSORNO	195	04-07-08	14-01-09		1.772	35.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
						Cttos.	18	28.520	595.290.210	233.422.355	331.785.355	263.504.855

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE OBRA												
ES FINANCIAMIENTO	QUEMCHI	REPOS	ESCUELA BASICA DE QUEMCHI	390	15-10-08	08-11-09		1.676	1.493.223.115	21.395.184	21.395.184	1.471.827.931
F.N.D.R.-BID	PUERTO MONTT	REPOS	ESCUELA RURAL PIEDRA AZUL	680	01-07-06	10-05-08	29-04-08	3.433	1.592.790.102	179.460.002	1.592.790.102	0
ES FINANCIAMIENTO	PUERTO MONTT	CONST	NUEVO LICEO SECTOR MIRASOL	582	12-09-06	15-04-08	07-04-08	5.330	1.847.691.078	290.238.693	1.847.691.078	0
F.N.D.R.	PUERTO MONTT	REPOS	COMPLEJO POLICIA INVESTIGACIONES REGION DE LOS LAGOS	360	09-01-08	02-01-09		3.862	2.347.834.126	2.367.503.009	2.367.503.009	-19.668.883
ES FINANCIAMIENTO	PUERTO MONTT	HABIL	ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA	30	14-02-08	14-03-08	03-03-08	0	31.247.587	31.247.587	31.247.587	0
ES FINANCIAMIENTO	PUERTO MONTT	HABIL	ESCUELA ARGENTINA	270	05-07-07	30-03-08	20-03-08	424	330.853.905	131.817.685	330.853.905	0
F.N.D.R.	DALCAHUE	REPOS	Y RELOCALIZACION ESCUELA BASICA CIUDAD DALCAHUE	453	05-09-07	30-11-08		4.242	1.651.038.109	1.427.964.348	1.618.336.455	32.701.654
F.N.D.R.	QUINCHAO	CONST	MODULO DE EDUCACION PREBASICA	180	22-09-06	20-03-07	05-04-07	167	82.829.469	2.340.476	82.829.469	0
F.N.D.R.	QUELLON	REPOS	ESCUELA DE MOLULCO	390	23-05-07	15-06-08	09-06-08	1.200	790.374.368	457.747.224	790.374.368	0
ES FINANCIAMIENTO	PUERTO MONTT	HABIL	ESCUELA ESPAÑA	375	20-12-06	29-12-07	20-12-07	145	586.330.295	5.986.284	586.330.294	1
F.N.D.R.	PUERTO MONTT	REPOS	ESCUELA RURAL DE HUELMO	300	11-09-08	07-07-09		1.813	997.376.556	142.163.835	142.163.835	855.212.721
F.N.D.R.	PUERTO MONTT	CONST	SUBCOMISARIA DE CARABINEROS MIRASOL	270	01-04-08	26-12-08		984	617.559.128	585.998.969	585.998.969	31.560.159
ES FINANCIAMIENTO	PUERTO MONTT	CONST	ESCUELA LAS CAMELIAS	450	13-03-07	04-06-08	04-06-08	3.110	983.829.730	338.855.694	983.829.730	0
ES FINANCIAMIENTO	PUERTO MONTT	REPOS	ESCUELA RURAL DE CHAICAS	260	06-11-07	22-07-08		2.090	614.758.585	529.506.279	609.503.372	5.255.213

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE OBRA												
ES FINANCIAMIENTO	QUEMCHI	REPOS	LICEO POLIVALENTE DE QUEMCHI	390	15-10-08	08-11-09		1.766	1.205.710.928	14.975.525	14.975.525	1.190.735.403
ES FINANCIAMIENTO		REPOS	ESCUELA RURAL RIO PUELO, COCHAMO	210	27-02-08	23-09-08		2.830	372.344.816	353.945.007	353.945.007	18.399.809
ES FINANCIAMIENTO	PUERTO MONTT	REPOS	ESCUELA PABLO NERUDA	425	12-09-06	10-11-07	07-11-07	4.909	1.381.256.852	7.768.552	1.381.256.852	0
F.N.D.R.	PUERTO MONTT	CONST	ESTACIONAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICO CONSISTORIAL	300	18-04-08	11-02-09		0	538.697.628	447.510.143	447.510.143	91.187.485
ES FINANCIAMIENTO	PUERTO MONTT	REPOS	Y AMPLIACION ESCUELA ANAHUAC	427	08-09-06	08-11-07	31-10-07	3.143	920.649.982	2.220.167	920.649.982	0
						Cttos.	19	41.124	18.386.396.359	7.338.644.663	14.709.184.866	3.677.211.493
TOTAL REGION						Cttos.	37	69.644	18.981.686.569	7.572.067.018	15.040.970.221	3.940.716.348

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DE AYSEN
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	GUAITECAS	PYARQ	CONSTRUCCION LICEO TECNICO DE GUAITECAS	150	25-12-08	23-05-09		11.900	63.777.000	0	0	63.777.000
F.N.D.R.	AYSEN	ESAIE	POLIDEPORTIVO DE PUERTO AYSEN	150	10-09-08	06-02-09		13.000	131.262.993	52.505.198	52.505.198	78.757.795
F.N.D.R.	GUAITECAS	PYARQ	REPOSICION ESCUELA F-1016 MELINKA	150	25-12-08	23-05-09		0	63.777.000	0	0	63.777.000
F.N.D.R.	COYHAIQUE	PYARQ	SERVICIO MEDICO LEGAL	120	28-08-08	25-12-08		0	10.211.400	4.084.560	4.084.560	6.126.840
						Cttos.	4	24.900	269.028.393	56.589.758	56.589.758	212.438.635
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.	O'HIGGINS	REPOS	ESCUELA PIONEROS DEL SUR	450	01-11-06	24-01-08	04-02-08	987	687.711.324	44.580.364	687.711.324	0
F.N.D.R.	COCHRANE	REPOS	SECTOR ANTIGUO ESCUELA TTE. MERINO	390	30-05-08	23-06-09		1.131	1.364.928.813	322.717.383	322.717.383	1.042.211.430
F.N.D.R.	AYSEN	CONST	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL, RIBERA SUR	270	25-03-08	19-12-08		825	638.134.963	597.999.898	597.999.898	40.135.065
F.N.D.R.	COYHAIQUE	AMPLI	OFICINAS REGISTRO CIVIL	180	18-10-08	15-04-09		520	274.443.150	44.981.912	44.981.912	229.461.238
F.N.D.R.	COYHAIQUE	REPOS	BIBLIOTECA PUBLICA N°52	470	19-12-06	01-04-08	13-10-08	1.265	1.097.268.758	255.328.489	1.032.425.422	64.843.336
F.N.D.R.	CHILE CHICO	CONST	GIMNASIO DE CHILE CHICO	484	14-10-06	09-02-08	05-02-08	1.856	1.034.605.109	46.110.620	1.034.605.109	0
						Cttos.	6	6.584	5.097.092.117	1.311.718.666	3.720.441.048	1.376.651.069
TOTAL REGION						Cttos.	10	31.484	5.366.120.510	1.368.308.424	3.777.030.806	1.589.089.704

INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMENTOS)
REGION DE PUNTA ARENAS
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Piz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero				
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir	
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	PREFA	HABILITACIÓON EDIFICIO CENTRO CIVICO, EX-CARCEL PUBLICA, PUNTA ARENAS	171	10-04-08	27-09-08	26-09-08	18.398	55.275.000	55.275.000	55.275.000	0	
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	PYARQ	Construccion Pasarelas Río de las Minas y Río de la Mano, Punta Arenas	140	16-10-08	04-03-09		0	32.000.000	11.200.000	11.200.000	20.800.000	
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	PYARQ	y remodelacion registro 2 y 3 piso registro civil Punta Arenas	90	31-12-08	30-03-09		0	7.400.000	0	0	7.400.000	
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	PYARQ	CONSTRUCCION MUELLE MIRADOR RIO SECO, PUNTA ARENAS	160	03-06-08	09-11-08		0	82.416.000	49.449.600	49.449.600	32.966.400	
F.N.D.R.	NATALES	PYARQ	Reposicion servicio medico legal Puerto Natales	120	03-09-08	31-12-08		235	17.995.000	11.696.750	11.696.750	6.298.250	
F.N.D.R.	PORVENIR	ACARQ	Reposicion Liceo Polivalente hernando de Magallanes, Porvenir	140	25-12-08	13-05-09		4.800	73.950.000	0	0	73.950.000	
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	PYARQ	CONSTRUCCION CASA DE HOSPEDAJE, PUNTA ARENAS	120	02-10-08	29-01-09		845	17.269.740	11.225.331	11.225.331	6.044.409	
F.N.D.R.	TORRES DEL PAINE	PYARQ	CONSTRUCCION SUM ESCUELA CERRO GUIDO COMUNA TORRES DEL PAYNE	100	30-08-08	07-12-08		782	12.439.000	11.195.100	11.195.100	1.243.900	
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	PYARQ	COMPLEJO DE CARABINEROS	120	13-10-07	09-02-08	11-02-08	4.800	79.100.000	39.550.000	79.100.000	0	
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	PYARQ	Reposicion RESIDENCIA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ,PUNTA ARENAS	120	02-10-08	29-01-09		775	33.500.000	21.775.000	21.775.000	11.725.000	
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	PYARQ	ACOGIDA PARA MUJERES C/RIESGO DE V.I.F, PTA. ARENAS	120	28-10-08	24-02-09		0	17.950.000	5.385.000	5.385.000	12.565.000	
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	PYARQ	REPARACION CASA DE LOS INTENDENTES PUNTA ARENAS	120	27-12-07	24-04-08	24-04-08	972	15.400.000	15.400.000	15.400.000	0	
F.N.D.R.	INTERCOMUNAL	PYARQ	REPOSICIÓN RETEN DE CARABINEROS, PUERTO EDEN	137	11-12-07	25-04-08	24-04-08	0	15.291.000	10.703.700	15.291.000	0	
							Cttos.	13	31.607	459.985.740	242.855.481	286.992.781	172.992.959

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	MEJOR	JARDIN INFANTIL PETER PAN	180	01-09-07	27-02-08	27-02-08	0	129.841.000	38.458.094	129.840.998	2
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	REPAR	JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAL	205	27-09-07	18-04-08	18-04-08	0	169.260.317	72.770.079	169.260.317	0
F.N.D.R.	NATALES	MEJOR	JARDIN INFANTIL LOS CISNES, PUERTO NATALES	205	12-09-07	03-04-08	03-04-08	0	126.649.959	55.583.958	126.649.959	0
F.N.D.R.	PORVENIR	NORMA	Y ANPLIACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO	293	29-11-07	16-09-08	16-09-08	0	157.188.953	127.188.954	157.188.954	-1
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	MEJOR	MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LAGUNA AZUL	180	04-10-07	31-03-08	11-03-08	0	47.582.382	0	47.582.382	0
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	MEJOR	JARDIN INFANTIL PULGARCITO	180	28-08-07	23-02-08	23-02-08	0	43.460.233	0	43.460.233	0
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	MEJOR	MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LAS CHARITAS	180	28-08-07	23-02-08	27-02-08	0	37.607.266	3.983.406	29.578.803	8.028.463
F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	NORMA	Y MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL BAMBI	200	23-09-08	10-04-09		0	177.977.093	106.000.000	106.000.000	71.977.093
						Cttos.	8	0	889.567.203	403.984.491	809.561.646	80.005.557
TOTAL REGION						Cttos.	21	31.607	1.349.552.943	646.839.972	1.096.554.427	252.998.516

**INVERSION REGIONAL (FONDOS FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMIENTOS)
REGION METROPOLITANA
CONTRATOS VIGENTES DE DISEÑOS Y OBRAS
DICIEMBRE 2008**

Fecha de datos 05/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plz. Vigente	FECHAS			M2	Movimiento Financiero			
					Inicio	Término	I.T.O		Monto vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada a la fecha	Saldo por Invertir
CONTRATOS DE DISEÑO												
F.N.D.R.	MELIPILLA	PYARQ	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA MUJERES VIF, COMUNA DE MELIPILLA	90	16-09-08	14-12-08		0	24.887.000	17.420.900	17.420.900	7.466.100
						Cttos.	1	0	24.887.000	17.420.900	17.420.900	7.466.100
CONTRATOS DE OBRA												
F.N.D.R.	SAN BERNARDO	CONST	BAÑOS PUBLICOS EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO	150	23-04-08	19-09-08		0	42.777.777	42.777.777	42.777.777	0
F.N.D.R.	PEÑALOLÉN	CONST	CONSTRUCCION SUB COMISARIA DE PEÑALOLEN	340	19-03-08	21-02-09		0	1.139.000.000	1.095.567.573	1.095.567.573	43.432.427
F.N.D.R.	SAN JOSE DE MAIPO	AMPLI	ESCUELA BASICA E - 628	45	09-05-06	22-06-06		0	14.449.059	0	14.449.059	0
						Cttos.	3	0	1.196.226.836	1.138.345.350	1.152.794.409	43.432.427
TOTAL REGION						Cttos.	4	0	1.221.113.836	1.155.766.250	1.170.215.309	50.898.527